



INFORMACJA O INWESTYCJACH ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W 2024 ROKU .

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 010 01043 605 0
PROJEKT I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE
GMINY ŁAGIEWNIKI

- WYKONANO ZADANIE POD NAZWĄ:

"rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jaźwina".

Dotyczy wykonania nowej sieci wodociągowej do Remizy OSP w Jaźwina

- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania **41 299,24**

WYKONANO ZADANIE POD NAZWĄ:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI WRAZ Z UZYSKANIEM BRAKU SPRZECIWIU DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH / POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

ZADANIE 1 WYDŁUŻENIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 160 W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI, UL. WRZOSOWA, DROGA GMINNA, L = OK. 130,0 M - DZIAŁKA NR EWID. 274/1; 246/1; 476/1, OBRĘB 0003 ŁAGIEWNIKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020206_2 ŁAGIEWNIKI.

:

ZADANIE 2: WYDŁUŻENIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 160 W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI, UL. CUKROWNICZA, DROGA GMINNA, L = OK. 60,0 M - DZIAŁKA NR EWID. 87/1, OBRĘB 0003 ŁAGIEWNIKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020206_2 ŁAGIEWNIKI.

ZADANIE 3: WYDŁUŻENIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 160 W MIEJSCOWOŚCI RATAJNO, DROGA GMINNA, L = OK. 130,0 M - DZIAŁKA NR EWID. 305; 320, OBRĘB 0008 RATAJNO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020206_2 ŁAGIEWNIKI.

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – WARTOŚĆ ZADANIA 24 185,49 ZŁ

WYKONANO ZADANIE POD NAZWĄ:

- **ZADANIE 1**

Wydłużenie odcinka sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Łagiewniki, ul. Wrzosowa, droga gminna, L = ok. 130,0 m - działka nr ewid. 274/1; 246/1; 476/1, obręb 0003 Łagiewniki, jednostka ewidencyjna 020206_2 Łagiewniki.

- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 107 105,42 zł**

WYKONANO ZADANIE POD NAZWĄ:

- **ZADANIE 2**

Wydłużenie odcinka sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Łagiewniki, ul. Cukrownicza, droga gminna, L = ok. 60,0 m - działka nr ewid. 87/1, obręb 0003 Łagiewniki, jednostka ewidencyjna 020206_2 Łagiewniki.

- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 38 512,18**

WYKONANO ZADANIE POD NAZWĄ:

- **ZADANIE 3**

Wydłużenie odcinka sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Ratajno, droga gminna, L = ok. 130,0 m - działka nr ewid. 305; 320, obręb 0008 Ratajno, jednostka ewidencyjna 020206_2 Łagiewniki.

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 99 674,14

WYKONANO ZADANIE POD NAZWĄ:

- Przyłącze wodociągowe do nowobudowanego wielofunkcyjnego obiektu w Olesznej
- Realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Oleszna

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania: 48 831,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 010 01043 605 0
MODERNIZACJA DOLNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

- Wykonano PFU na zadanie: "Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody".
- Projekt zaniechany na rzecz Przebudowy i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki.
- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 33 210,00 zł**

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 010 01043 605 0
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZBOIŃSKIEJ
W M. ŁAGIEWNIKI

- Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zboińskiej w m. Łagiewniki
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 1 99 797,79 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 010 01044 605 0 ROZSZERZENIE FUNKCJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ŁAGIEWNIKI

- opracowanie PFU - Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zadanie "Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki,,
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 20 000,00 zł
- REALIZACJA ZADANIA NA ROK 2025.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 400 40003 605 0

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ

- OPRACOWANIE 16 sztuk AUDYTÓW LOKALIZACJI SYSTEMU PV ORAZ SYSTEMU MAGAZYNOWANIA ENERGII część I
- OPRACOWANIE 16 sztuk AUDYTÓW LOKALIZACJI SYSTEMU PV ORAZ SYSTEMU MAGAZYNOWANIA ENERGII część II
- opracowania wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach "Programu rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej". Nabór w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT, Typ projektów 9.6.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego.
- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 89 622,72 zł**

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 400 40095 430 0 ZADANIA WŁASNE

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, w ramach porozumienia zawartego w dniu 21 lipca 2023 r. w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, a także w celu uzyskania korzystnych cen zakupu energii elektrycznej w roku 2024.

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 37 334,83 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 600 60016 605 0
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117225D UL.
CUKROWNICZEJ I ZBOIŃSKIEJ W M. ŁAGIEWNIKI

- Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki w Ramach Funduszu Rozwoju Dróg.
- Wykonawca robót:
- COLAS Polska Sp. z o.o. , ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
- Realizacja do 18 XI 2024 r.
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania: 2.738.341,10 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 600 60016 605 0 MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. PRZYSTRONIE

- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Przystronie
- Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej koło świetlicy wiejskiej.
- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO** – wartość zadania 41 342,76

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 600 60016 601 0
PROJEKT I BUDOWA CHODNIKÓW NA UL. ŁOWIECKIEJ W M. ŁAGIEWNIKI

- Zadanie zakończono w 2024 r. z opóźnieniem terminu realizacji z winy Wykonawcy robót.
- Gmina naliczyła i pobrała należne kary z tytułu opóźnienia (28 dni) w wysokości 101.299,24 zł brutto
- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO** – wartość zadania 454 821,81 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 600 60016 605 0
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY
ŁAGIEWNIKI

- Zadanie dotyczy:
- ***Etap I: Modernizacja odcinka ul. Łowieckiej w Łagiewnikach - realizacja etapu I w roku 2024***
- Zadanie etap I zakończono i rozliczono na kwotę **804 128,44 zł.**
- ***Etap II: Modernizacja ul. Sportowej, części ul. Kościelnej i części ul. Wesolej w m. Oleszna- realizacja etapu II w roku 2025***

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 600 60017 605 0 LIGOTA WIELKA DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

- Wykonano roboty budowlanej pod nazwą:
"LIGOTA WIELKA droga dojazdowa do gruntów rolnych,,
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 1 09 084,41 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 630 63095 605 7 "PRZYWRÓCENIE ZDEGRADOWANYM GRUNTOM WARTOŚCI SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NA TERENACH POPPRZEMYSŁOWYCH GMINY ŁAGIEWNIKI

- Wykonanie "Studium wykonalności" dla projektu pt. "Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki" zgodnie z porozumieniem z dnia 09.01.2024r. ze Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej
- ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 750 75023 605 0
MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY
ŁAGIEWNIKI – TERMOMODERNIZACJA URZĘDU GMINY ŁAGIEWNIKI

dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Łagiewniki.

Zadanie oczekuje na nabór wniosków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT

- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO** – wartość zadania 18 942,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 754 75412 605 0
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ REMIZY OSP JAŻWINA

- Modernizacji 3 pomieszczeń remizy OSP Jażwina roku 2024.
- Pomieszczenie szatni, łazienki z WC i pomieszczenie sędziów.
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 1 29 000,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 750 75023 605 0
MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA
TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI – TERMOMODERNIZACJA SP
ŁAGIEWNIKI

- Wykonania dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dla budynku SP Łagiewniki.
- Zadanie oczekuje na nabór wniosków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 1 36 530,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 900 90001 605 0
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SIENICE ORAZ W CZĘŚCI
M. RADZIKÓW I TRZEBNIK WRAZ Z POMPOWNIĄ I KOLEKTOREM TŁOCZNYM
DO M. ŁAGIEWNIKI

opracowanie PFU dla zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Radzików wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Radzików.

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 55 350,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 900 90015 605 0
BUDOWA OŚWIETLENIA WSI MŁYNICA

- Zadanie dotyczy: Budowy oświetlenia wsi Młynica
- W ramach zadania wykonano budowę: 7 szt. słupów, linię napowietrzną oraz montaż 7 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 32 513,59 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 900 90015 605 0
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. ŁOWIECKA, UL. ZIMOWA,
M. ŁAGIEWNIKI

- Zadanie dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego ul. Łowiecka, ul. Zimowa, m. Łagiewniki z lampami typu LED
- **ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO** – wartość zadania 177 222,77 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 900 90015 605 0
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W
ŁAGIEWNIKACH.

- Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach GOKBiS
- Zakończono w miesiącu luty 2024 i przekazano do użytkowania GOKBiS.
- Wykonawca robót:
- CERMAG CONSTRUCTION Spółka z o.o, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
- Wartość inwestycji ogółem: 11.946.580,00 zł brutto

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 921 92109 637 0
DOPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W
MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI

- Zadanie dotyczy: Doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki.

- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia (meble)

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 709 950,26 zł

- Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia z okablowaniem

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 249 900,00 zł

- Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu

ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 20 564,69 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 926 92601 605 0
PROJEKT I ROZBUDOWA BUDYNKU "ORLIK" W ŁAGIEWNIKACH

- Opracowanie PFU na zadanie "Rozbudowa budynku ORLIK w Łagiewnikach".
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 9 840,00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 926 92601 605 0 MODERNIZACJA SZATNI SPORTOWEJ KLUBU ZIELONI ŁAGIEWNIK

- Modernizacja szatni sportowej klubu Zieloni Łagiewniki" w zakresie pomieszczeń wewnętrznych, elewacji i dachu.
- ZADANIE WYKONANO I ROZLICZONO – wartość zadania 1 23 439,15

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 926 92695 605 0
PROJEKT I BUDOWA SZATNI DLA SPORTOWCÓW W M. RADZIKÓW

- Zadanie dotyczy: wykonania Projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę.
- ZADANIE 1: budynek szatni dla sportowców piłki nożnej w miejscowości Radzików na bazie 5 szt. kontenerów mieszkalnych, - działka nr ewid. 47, obręb 0007 Radzików, jednostka ewidencyjna 020206_2 Łagiewniki.
- Zadanie z roku 2023, zakończono w 2024 z opóźnieniem terminu realizacji z winy Projektanta/Wykonawcy robót.
- Gmina naliczyła należne kary z tytułu opóźnienia (165 dni) w wysokości 23.100,00 zł brutto

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 926 92695 605 0
PROJEKT I BUDOWA SZATNI DLA SPORTOWCÓW W M. JAŻWINA

- Zadanie dotyczy: wykonania Projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę.
- ZADANIE 2: budynek szatni dla sportowców piłki nożnej w miejscowości Jażwina na bazie 3 szt. kontenerów mieszkalnych, - działka nr ewid. 411, obręb 0001 Jażwina, jednostka ewidencyjna 020206_2 Łagiewniki.
- Zadanie z roku 2023, zakończono w 2024 z opóźnieniem terminu realizacji z winy Projektanta/Wykonawcy robót.
- Gmina naliczyła należne kary z tytułu opóźnienia (165 dni) w wysokości 18.150,00 zł brutto

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 010 01044 605 0
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI I GŁÓWNEJ
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W M. ŁAGIEWNIKI.

- Roboty w trakcie realizacji.
- Wykonawca robót:
- CERMAG CONSTRUCTION Spółka z o.o, ul. Mokronoska 2,
52-407 Wrocław
- Realizacja w 2 etapach – 1 etap rok 2025 r. i 2 etap do 30 XI 2025 r.
- Wartość kontraktu: 11.703.450,00 zł brutto
- Zadanie w trakcie realizacji

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 921 92109 605 0
BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W M. OLESZNA

- Zadanie dotyczy: Budowy wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna w formule Zaprojektuj - Wybuduj.
- Roboty w trakcie realizacji.
- Wykonawca robót:
- Barszczyk Budownictwo Sp. z o.o., ul. Średzka 39/12U, 54-001 Wrocław
- Realizacja w 2 etapach – 1 etap rok 2025 i 2 etap do 12 XI 2025 r.
- Wartość kontraktu: 2.985.000,00 zł brutto
- Zadanie w trakcie realizacji

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 921 92120 605 0
RENOWACJA ZABYTKOWEJ DZWONNICY PRZY KOŚCIELE
PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W ŁAGIEWNIKACH

- Zadanie dotyczy: Renowacji zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach
- Wartość zadania: 1.489 594,41 zł
w tym:
- DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW (POLSKI ŁAD) w kwocie: 1.459.802,53 PLN (98%)
- Środki własne w kwocie: 29.791,88 PLN (2%)
- Zadanie w trakcie realizacji

OGÓŁEM REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2024

- Łączna wartość zadań realizowanych:

13 440 089,18 zł

- Wykonanie do 31-12-2024 r.

13 175 551,92 zł

- Procentowe wykonanie do 31-12-2024 r.

98,03 %



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opracował:
Antoni Buczak